



COMUNE DI ENEGO

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

Registro Generale n. 12

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE

N. 12 DEL 30-11-2021

**Oggetto: Esecuzione dei lavori denominati "Interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di parte del territorio comunale Grabo Piovega".
Approvazione e liquidazione Stato Avanzamento Lavori n. 3. CUP:
B76B18000000001 - CIG: 80421586B9.**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di novembre, il Responsabile del servizio Boscardin Ivo

**DECRETA
IL RESPONSABILE
SOGGETTO ATTUATORE**

(ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - ai sensi della O.C. n. 3 del 08.04.2019 di cui alla O.C.D.P.C. n. 515 del 27.03.2018)

Premesso che:

- il territorio del Comune di Enego il giorno 25.06.2017 è stato colpito da eventi meteorologici eccezionali e che l'evento più significativo si è registrato tra le frazioni di Fosse di Mezzo e di Fosse di Sotto, dove gli eccezionali volumi d'acqua recapitati hanno determinato l'esplosione di una condotta fognaria interrata e detriti e fango si sono riversati nella pubblica via e nelle case ivi adiacenti, la forza dell'acqua ha provocato il crollo dei muri di sostegno del terreno laterale alle vie Fosse di Mezzo e Fosse di Sotto, sono inoltre stati danneggiati i sottoservizi esistenti e l'impianto di pubblica illuminazione;
- nello stesso giorno è stato redatto dal Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, arch. Pamela Andriolo, il verbale di somma urgenza prot. n. 3966 e con Determinazioni n. 46, 47 e 48 del 25.06.2017 e n. 53 del 30.06.2017 del medesimo Responsabile, sono stati affidati i lavori, forniture e servizi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;

- nell'immediatezza dell'evento si è provveduto al ripristino della funzionalità dei sottoservizi esistenti e di parte dell'impianto di pubblica illuminazione, alla stabilizzazione provvisoria dei pendii laddove sono venuti a mancare i muri di contenimento e alla stabilizzazione di parte della pavimentazione stradale con manto di asfalto, onde evitare che con eventi piovosi anche di lieve intensità il materiale incoerente venisse trasportato a valle;
- il Presidente della Regione Veneto, con proprio Decreto n. 91 del 26 giugno 2017 ha dichiarato lo stato di crisi ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
- con nota prot. n. 253395 del 27.06.2017 la Regione Veneto, assunta al protocollo dello scrivente Ente al n. 4045 del 28.06.2017, ha richiesto la trasmissione di apposita documentazione relativa agli eventi occorsi in seguito agli eventi meteorologici di natura eccezionale verificatesi in data 25.06.2017 in tutto il territorio comunale ai fini di poter fornire all'Ente competente della Regione Veneto gli elementi necessari per la valutazione tecnica della necessità di avvio delle procedure successive al riconoscimento dello stato di Crisi per calamità, ovvero per eccezionali avversità atmosferiche di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001 – Assunzione dello Stato di Crisi Regionale del 26 Giugno 2017, da trasmettersi entro la tempistica assai stringata del 04.07.2017;
- ai fini della valutazione e della predisposizione della documentazione ed attività ad essa correlata relativa ai necessari primi interventi di messa in sicurezza, previa verifica della carenza di organico con le adeguate competenze per i fini di cui trattasi presso l'Ente scrivente ai sensi della vigente normativa in materia, si è reso necessario contattare un professionista esterno;
- con determinazione dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 53 del 30.06.2017 è stata incaricato il tecnico Ing. Gian Guido Benetti, nato ad Asiago il 28/10/1960 ed ivi residente in via Vivaldi n. 3, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 1306 Sez. A – Ditta Lantech Ingegneria S.r.l. con sede in via Monte Zebio n. 4 - 36012 Asiago (VI) - C.F. e P.I.: 04081330245, per il supporto tecnico-amministrativo all'attività di stima dei danni e predisposizione della rendicontazione documentale da inviare alla Regione Veneto;
- con note inviate alla Protezione Civile prot. n. 4231 del 4 luglio 2017, prot. n. 4615 del 19 luglio 2017 e prot. n. 5164 del 9 agosto 2017 è stata trasmessa la stima generale dei danni ascrivibili al patrimonio pubblico e privato subiti ai fini del loro riconoscimento;
- è prioritario per l'Amministrazione Comunale promuovere la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del territorio comunale ed in particolare dell'area dal centro di Eneo (P.zza del Popolo) fino a località Fosse di Sotto mediante adeguamento e potenziamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche e fognarie che necessariamente, per la conformazione orografica del territorio, dal centro del paese vengono convogliate verso valle lungo le contrade di Fosse per poi confluire nel fiume Brenta;
- con nota del 10 Aprile 2019 del "Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni del 25 al 28 giugno 2017, il 4 ,5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto n. 515 del 27 marzo 2018" è stata trasmessa l' Ordinanza Commissariale n. 3/2019 del 08/04/2019 di approvazione nell'ambito del Piano degli Interventi O.C.D.P.C. 515/2018, come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezione con nota prot. n. DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27/03/2019, l'elenco degli interventi ammessi a contributo, tra cui per il Comune di Eneo è stato inserito l'intervento di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico ed idraulico di parte del territorio comunale per un importo complessivo di € 2.458.404,55;
- con la medesima Ordinanza n. 3/2019 è stabilito tra l'altro che il Sindaco è individuato quale "Soggetto Attuatore" ai sensi dell'art. 1 comma 2 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 e che il termine entro cui contrattualizzare i lavori è il 30 Settembre 2019;

- con O.C.D.P.C. n. 601 del 01.08.2019 “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018” all’art. 1, comma 2, viene disposta la deroga all’art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.1016, relativamente agli interventi finanziati di cui al D.P.C.M. del 27 febbraio e del 4 aprile 2019, allo scopo di consentire la stipula e l’immediata efficacia dei contratti d’appalto a far data dalla adozione del provvedimento di aggiudicazione;
- i soggetti attuatori svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi, in considerazione dell’urgenza connessa all’attività delle opere, nonché nei tempi previsti, delle deroghe previste dall’art. 4 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 e dall’art. 1 della O.C.D.P.C. n. 601/2019;
- con Decreto del Soggetto Attuatore n. 2 del 02.08.2019 è stato affidato all’ing. Livio Campagnolo con studio tecnico in Via Meucci, 9 – 36042 Breganze (VI) - C.F.: CMPLVI46S22F465M - P.I.: 00767060247 e al geometra Romano Bonora con studio tecnico in Via Zocco, 1 – 36016 Thiene (VI) - C.F.: BNRRMN71E29L157W - P.I.: 02398030243, l’incarico di Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione e Contabilizzazione dei lavori per gli “Interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di parte del territorio comunale – Grabo Piovega”;
- con D.G.C. n. 129 del 20.09.2019 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di parte del territorio comunale – Grabo Piovega” a firma dei tecnici incaricati ing. Livio Campagnolo e geom. Romano Bonora, pervenuto in data 20.09.2019 al prot. n. 7160, dell’importo complessivo di € 2.458.404,55, di cui € 1.993.727,37 per lavori a base d’appalto (compresi oneri per la sicurezza per € 83.038,74), ed € 464.677,18 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con Decreto del Soggetto Attuatore n. 7 del 24.09.2019 sono stati affidati i lavori denominati “Interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di parte del territorio comunale – Grabo Piovega” alla Ditta Costruzioni Generali Girardini Spa con sede in Via Astico – 36066 Sandrigo (VI) - C.F. e P.I.: 03276730243, per la spesa complessiva di € 1.614.833,56, IVA compresa;
- in data 26.09.2019 è stato sottoscritto tra le parti il Contratto di Appalto rep. n. 1308;
- i lavori sono iniziati il 02.03.2020, come risulta dal Verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in pari data;
- con Decreto del Soggetto Attuatore n. 2 del 16.04.2020 è stata liquidata a favore della Ditta Costruzioni Generali Girardini Spa con sede in Via Astico – 36066 Sandrigo (VI) - C.F. e P.I.: 03276730243 la fattura n. 0000035/E del 23.03.2020 quale anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 dei lavori denominati “Interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di parte del territorio comunale – Grabo Piovega”, dell’importo di € 293.606,10 oltre IVA pari ad € 64.593,34, per un totale di € 358.199,44;
- con Decreto del Soggetto Attuatore n. 13 del 13.08.2020 è stato approvato il SAL n. 1 relativo ai lavori denominati “Interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di parte del territorio comunale – Grabo Piovega” e liquidato alla Ditta Costruzioni Generali Girardini Spa con sede in Via Astico – 36066 Sandrigo (VI) - C.F. e P.I.: 03276730243, il Certificato di Pagamento n. 1 dal quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti è di € 312.799,82 da cui dedotto il recupero anticipazione di € 62.559,96, le ritenute per infortuni di € 1.564,00 ed i Certificati di Pagamento precedenti pari a € 0,00 risulta un credito netto

per l'Impresa di € 248.675,86, arrotondato ad € 248.600,00 oltre all'IVA di legge (aliquota 10%) e quindi di complessivi € 273.460,00;

- con Decreto del Soggetto Attuatore n. 1 del 13.05.2021 è stata approvata la perizia di variante n. 1, pervenuta al Prot. n. 2819 del 19.04.2021, relativa al progetto denominato "Interventi di riduzione del rischio idraulico e ripristino in località Fosse di Mezzo e Fosse di Sotto" - CUP: B76B18000000001, a firma dell'ing. Livio Campagnolo con studio tecnico in Via Meucci, 9 – 36042 Breganze (VI) - C.F.: CMPLVI46S22F465M - P.I.: 00767060247, dell'importo complessivo di € 2.458.404,55, di cui € 1.468.030,51 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 990.374,04 per somme in amministrazione;
- con Decreto del Soggetto Attuatore n. 8 del 20.09.2021 è stato approvato il SAL n. 2 relativo ai lavori denominati "Interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di parte del territorio comunale – Grabo Piovega" e liquidato alla Ditta Costruzioni Generali Girardini Spa con sede in Via Astico – 36066 Sandrigo (VI) - C.F. e P.I.: 03276730243, il Certificato di Pagamento n. 2 dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è di € 416.131,46 da cui dedotto il recupero anticipazione di € 83.226,29, le ritenute per infortuni di € 2.080,66 ed i Certificati di Pagamento precedenti pari a € 248.600,00 risulta un credito netto per l'Impresa di € 82.224,51, arrotondato ad € 82.200,00 oltre all'IVA di legge (aliquota 10%) di € 8.220,00 e quindi di complessivi € 90.420,00;
- con Decreto del Soggetto Attuatore n. 11 del 02.11.2021 è stata autorizzata la Ditta appaltatrice Costruzioni Generali Girardini Spa con sede in Via Astico – 36066 Sandrigo (VI) - C.F. e P.I.: 03276730243 all'estensione del subappalto dei lavori di "noli a caldo, demolizione manufatti, scavi e reinterri, posa manufatti cls, posa tubazioni, posa cls, opere a verde, fresatura, posa conglomerati" alla Ditta Cooperativa Popolo di Rotzo Società Cooperativa con sede in Via A. Dal Pozzo, 42 – 36010 Rotzo (VI) – C.F. e P.I.: 00143210243, per l'importo aggiuntivo di € 300.000,00 al contratto di subappalto stipulato in data 06.04.2020 dell'importo di € 350.000,00, oltre l'IVA di legge di € 30.000,00, per un importo aggiuntivo complessivo di € 330.000,00, dando atto che il nuovo importo complessivo di contratto del subappalto ammonta ad € 650.000,00, oltre l'IVA di legge di € 65.000,00, per un importo complessivo di € 715.000,00;

Vista la nota assunta al prot. n. 7777 del 29.10.2021 con la quale il Direttore dei Lavori ing. Livio Campagnolo di Breganze ha trasmesso la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 25.10.2021;

Visti gli atti contabili relativi al SAL n. 3, acquisiti al prot. n. 7777 del 29.10.2021, costituiti da: Stato Avanzamento Lavori n. 3; Registro di Contabilità n. 3; Libretto delle misure n. 3; Certificato di Pagamento n. 3; firmati dalla direzione dei lavori e dall'impresa, dai quali risulta un ammontare complessivo dei lavori riferiti al SAL n. 3 di € 732.249,68 compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 41.419,50;

Visto il Certificato di Pagamento n. 3 dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è di € 732.249,68 da cui dedotto il recupero anticipazione di € 146.449,94, le ritenute per infortuni di € 3.661,25 ed i Certificati di Pagamento precedenti pari a € 330.800,00 risulta un credito netto per l'Impresa di € 251.338,49, arrotondato ad € 251.300,00 oltre all'IVA di legge (aliquota 10%) di € 25.130,00 e quindi di complessivi € 276.430,00;

Vista la fattura n. 0000196/E del 18.11.2021 emessa dalla Ditta Costruzioni Generali Girardini Spa con sede in Via Astico – 36066 Sandrigo (VI) - C.F. e P.I.: 03276730243, pervenuta al prot. n. 8584 del 26.11.2021, dell'importo di € 251.300,00 oltre all'IVA di legge (aliquota 10%) di € 25.130,00 e quindi di complessivi € 276.430,00;

Ritenuto di dover approvare i documenti tecnico-contabili presentati;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta Costruzioni Generali Girardini Spa con sede in Via Astico – 36066 Sandrigo (VI) - C.F. e P.I.: 03276730243, come da DURC prot. n. INAIL_29651981 del 18.10.2021;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 0000196/E del 18.11.2021 emessa dalla Ditta Costruzioni Generali Girardini Spa con sede in Via Astico – 36066 Sandrigo (VI) - C.F. e P.I.: 03276730243, dell'importo di € 251.300,00 oltre IVA di € 25.130,00, per un totale di € 276.430,00;

Vista la disponibilità finanziaria nell'apposito Capitolo del B.P. 2021;

Confermata la regolarità tecnica e amministrativa del presente atto ai sensi del comma 1 dell'art. 147 bis del TUEL e RITENUTO che ai fini della conclusione del procedimento, sulla presente dovrà essere acquisito il parere preventivo contabile e il visto di copertura finanziaria rilasciato dal responsabile settore finanziario ai sensi del medesimo comma;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;

Vista la propria competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, giusta O.C. n. 3 del 08.04.2019 di cui alla O.C.D.P.C. 515 del 27.03.2018;

Visti:

- la D.C.C. n. 13 del 15.04.2021 di approvazione del B.P. 2021/2023 e del relativo D.U.P.;
- il D.Lgs. 1/2018;
- il D.P.C.M. del 27/02/2019;
- la O.C.D.P.C. n. 515 del 27.03.2018;
- la O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;
- la O.C.D.P.C. n. 601 del 01.08.2019;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 08.04.2019;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Eneo (VI), approvato con Deliberazione di G.C. nr. 11 del 31.01.2014 in attuazione del DPR 62/2013;
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- l'art. 9 comma 2 della Legge n. 102/2009;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante del presente atto;

2. di approvare gli atti tecnico-contabili relativi al SAL n. 3 ed il Certificato di Pagamento n. 3, relativi ai lavori di “Interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di parte del territorio comunale – Grabo Piovega”, così come presentati dal Direttore dei Lavori, ing. Livio Campagnolo di Breganze, dai quali risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti da parte dell’aggiudicataria Ditta Costruzioni Generali Girardini Spa con sede in Via Astico – 36066 Sandrigo (VI) - C.F. e P.I.: 03276730243, è di € 732.249,68 compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 41.419,50;
3. di emettere il Certificato di Pagamento n. 3, dal quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti è di € 732.249,68 da cui dedotto il recupero anticipazione di € 146.449,94, le ritenute per infortuni di € 3.661,25 ed i Certificati di Pagamento precedenti pari a € 330.800,00 risulta un credito netto per l’Impresa di € 251.338,49, arrotondato ad € 251.300,00 oltre all’IVA di legge (aliquota 10%) di € 25.130,00 e quindi di complessivi € 276.430,00;
4. di liquidare a favore della Ditta Costruzioni Generali Girardini Spa con sede in Via Astico – 36066 Sandrigo (VI) - C.F. e P.I.: 03276730243 la fattura n. 0000196/E del 18.11.2021 relativa al SAL n. 3 dei lavori denominati “Interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di parte del territorio comunale – Grabo Piovega”, dell’importo di € 251.300,00 oltre IVA di € 25.130,00, per un totale di € 276.430,00;
5. di dare atto che la somma complessiva di € 276.430,00 trova copertura al capitolo 94769 “Ripristino area colpita da alluvione del giugno 2017” del Bilancio corrente;
6. di trasmettere il presente provvedimento:
 - al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per gli atti inerenti di competenza;
 - all’impresa appaltatrice, e per conoscenza alla Direzione dei Lavori, per lo svolgimento dei relativi conseguenti adempimenti di competenza;
7. di effettuare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Segreteria per la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per la durata di 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile
Soggetto Attuatore
Dr. Ivo Boscardin